

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

ชื่อโครงการ	งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ ที่ประหยัด งบประมาณได้
	งบประมาณที่ตั้งไว้			เบิกจ่ายจริง จำนวน (บาท)		
	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม/ลด	รวม			
โครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
๑.โครงการขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธาตุ	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	-
๒.โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	-	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๐.๔๘
๓.โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	๖๕,๒๐๐.๐๐	-	๖๕,๒๐๐.๐๐	๖๒,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๔.๑๔
๔.โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ	๑๗๖,๗๐๐.๐๐	-	๑๗๖,๗๐๐.๐๐	๑๗๖,๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	-
๕.โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม	๒๒๓,๙๐๐.๐๐	-	๒๒๓,๙๐๐.๐๐	๒๒๒,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๐.๔๙
๖.โครงการย้ายหอดึงประปาเหล็กและเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตูม	๓๓๗,๑๐๐.๐๐	-	๓๓๗,๑๐๐.๐๐	๓๓๗,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	-
๗.ครุภัณฑ์การศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	๒๖,๖๐๐.๐๐	-	๒๖,๖๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	-
๘.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๒๓,๓๐๐.๐๐	-	๒๓,๓๐๐.๐๐	๑๗,๖๕๕.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๒๔.๒๓
๙.ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นสนาม	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๒๘๕.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๓๙.๓๗
๑๐.เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว	๖.๐๐
รวม	๑,๕๖๖,๘๐๐.๐๐		๑,๕๖๖,๘๐๐.๐๐	๑,๕๓๕,๕๔๐.๐๐		
คิดเป็นร้อยละ % ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้				๒.๐๐		

สูตรการคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{สูตรการคำนวณการประหยัดงบประมาณ} &= \frac{(\text{งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี} - \text{ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง}) \times 100}{\text{งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓}} \\ &= \frac{(1,566,800 - 1,535,540) \times 100}{1,566,800} \end{aligned}$$

สรุป อบต.ท่าตูม สามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สามารถประหยัดได้

၂ %