



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
โทร. ๐๓๖-๗๑๕๖๒๒ , ๐๓๖-๗๑๕๖๒๓
www.thatoom.go.th

ส่วนที่ ๑

๑. บทนำ

แผนดำเนินงาน หมายความว่า แผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประปีงบประมาณนั้น

โครงการพัฒนา หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนงานดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงานสำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินการในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานถึงหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกขึ้นอีกด้วย

๓. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นต้นมา และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยที่เข้าร่วมการประเมิน ฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และคู่มือการประเมิน ITA ๒๐๒๑ ได้กำหนดแบบวัด OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

๔. รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT

การเปิดเผยข้อมูลเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ

๑. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๒. การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
๓. การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๔. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕. ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

๕. ตัวชี้วัดย่อยที่ ๕.๒ การบริหารงาน การดำเนินงาน

ข้อ ๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน

๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ เป็นต้น

๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

จึงได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม มาเพื่อให้ทราบรายละเอียดปรากฏดังนี้

รายงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาศูนย์สุขภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการป้องกันไฟป่าชุมชน	จ้างทำแนวกันไฟฟ้ารอบภูเขา ระยะประมาณ ๖ กิโลเมตร	๓๐,๐๐๐	เขาหมื่น , เขาพระบาทน้อย หมู่ ๒ และ หมู่ ๔ ต.ท่าคูม	สำนักปลัด													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐.-บาท

(๒) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	เขาหมื่น , เขาพระบาทน้อย หมู่ ๒ และ หมู่ ๔ ต.ท่าคูม	สำนักปลัด														ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

(๑) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗										ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน	จัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล ปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖- ๓ มกราคม ๒๕๖๗ และเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗	๒๒,๐๐๐	หน้าที่ทำการ อบต.ท่าชุม	สำนักปลัด													ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	๓๐,๐๐๐.-บาท
๒	โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เชิญชวนผู้สมัคร อปพร. จำนวน ๕๐ คน และดำเนินการฝึกอบรม	๒๐๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต.ท่าชุม	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	ฝึกอบรมให้ความรู้ จิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๒๐ คน	๑๐,๐๐๐	ห้องประชุม อบต.ท่าชุม	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงาน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	ผลดีโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗										ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการที่สนับสนุนค่าใช้จ่าย เรียนรู้นอกสถานที่	สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน ๓๐ คน	๕,๐๐๐	ตามความ เหมาะสม	กองการศึกษา ฯ													ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน)	เปิดสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ สำหรับเด็ก ปฐมวัย(อายุ ๓-๕ ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ่าย เป็นค่าหนังสือเรียน จำนวน ๓๐ คน	๖,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เปิดสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้าน ธาตุใต้ (สมัยที่จบวิชาการ) จำนวน ๓๐ คน	๒๖๔,๒๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว))	เปิดสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ค่าจัดการเรียน การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จำนวน ๓๐ คน	๕๕,๐๘๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ													ระหว่างดำเนินการ ปีการศึกษา ที่ ๒ /๒๕๖๖ (ตุลาคม ๖๖ - มีนาคม ๖๗)
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เปิดสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน จำนวน ๓๐ คน	๙,๗๕๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	เปิดสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ค่าอุปกรณ์ การเรียน จำนวน ๓๐ คน	๘,๗๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก รร.วัดบ้าน ธาตุใต้	กองการศึกษา ฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๒๐๐ คน	๑,๐๘๐,๐๐๐	รร. สังกัด สพฐ.	กองการศึกษา ฯ													ระหว่างดำเนินการ ปีการศึกษา ที่ ๒ /๒๕๖๖ (ตุลาคม ๖๖ - มีนาคม ๖๗)
๘	โครงการกีฬาสามัคคีต้านภัย ยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ โดยประชาชนใน พื้นที่ เป็นกลุ่มนักกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	สนามกีฬา รร.วัดท่าสี่ โพธิ์เหนือ	กองการศึกษา ฯ													ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณ
๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	กองการศึกษา ฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	นักเรียน รร. วัดท่าสี่โพธิ์ และ รร.วัดบ้าน ธาตุใต้ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมอบรม	๑๐,๐๐๐ โอน เพิ่ม ๑๐,๐๐๐	โรงเรียน ป้าจ๊ก รือรอท	กองการศึกษา ฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุม อำเภอแม่จอน จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการสร้างสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗										ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน	จัดอบรมผู้สมัครเข้าร่วมอบรม และซื้อวัสดุอุปกรณ์	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าชุม	สำนักปลัด													ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคหรือภัยพิบัติ ฯ	การป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๗๕,๐๐๐	พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ท่าชุม	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ซื้อทรายอะเบทแจกจ่ายประชาชน และจัดซื้อน้ำยาล้างและที่เกี่ยว ๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ทั้ง ๙ หมู่บ้านของ อบต.ท่าชุม	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับสุนัขและแมว	๑๐,๐๐๐	สถานที่ที่กำหนด ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้ ๙ หมู่บ้าน ฯ และ ๒๐,๐๐๐บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ ฯ	๑๘๐,๐๐๐	พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ท่าชุม	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด แก่สตรีตั้งครรภ์	๕,๐๐๐	ทั้ง ๙ หมู่บ้านของ อบต.ท่าชุม	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคูม อำเภอแม่จอน จังหวัดสกลบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านคุณภาพชีวิต
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
(๑) แผนงาน ส่งเสริมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	ประชาชน ตำบลท่าคูม และตำบลบ้านธาตุ จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	อบต.ท่าคูม	กองสวัสดิการสังคม													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคูม)	ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ตำบลท่าคูมและตำบลบ้านธาตุ จำนวน ๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	อบต.ท่าคูม	กองสวัสดิการสังคม													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน	ผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลท่าคูมและตำบลบ้านธาตุ จำนวน ๓๐ คน	๒๐,๐๐๐	อบต.ท่าคูม	กองสวัสดิการสังคม													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

(๑) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑ ต้น	๑๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ บริเวณซอย ๓ หน้าบ้านนายบุญช่วย แก้ววิสูตร	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชุม ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๑ ต้น	๖,๑๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชุม บริเวณซอย ๓ หน้าบ้านลุงจันทรงค์ สีถันนันท	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าชุม ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๔ ต้น	๘๒,๕๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าชุม บริเวณกลุ่มบ้านมาบุญทด กานจนภูมิ	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านธาตุ ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย	เป็นเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๔ ต้น	๙๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านธาตุ บริเวณกลุ่มบ้านห้วยนา ซอย ๒	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗												ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการส่งเสริมการค้าและขาย	จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำกิจกรรมคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	พื้นที่ อบต.ท่าชุม	สำนักงานส่งเสริมการค้า													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงาน ยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗							ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. หมู่ ๕ ตำบลบ้านธาตุ	ถนน คล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๕๖ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ คล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๗.๐๐ ฟ่อน, และบ่อพัก คล. พร้อมเปิด จำนวน ๕ บ่อ	๒๕๗,๕๐๐	บริเวณกลุ่มบ้านนายโสภณ จิตรศึกษา หมู่ ๕ ตำบลบ้านธาตุ	กองช่าง															ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ	จุดที่ ๑ บริเวณกลุ่มบ้านนายโสภณ ยนต์ ถนน คล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ คล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕.๐๐ ฟ่อน, และบ่อพัก คล. พร้อมเปิด จำนวน ๔ บ่อ จุดที่ ๒ บริเวณกลุ่มบ้านลุงแอ็ด ถนน คล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๔.๕๔ ตารางเมตร ท่อระบายน้ำ คล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด คก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๓.๐๐ ฟ่อน, และบ่อพัก คล. พร้อมเปิด จำนวน ๔ บ่อ	๒๕๗,๕๐๐	บริเวณกลุ่มบ้านนายโสภณ ยนต์และ บริเวณกลุ่มบ้านลุงแอ็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ	กองช่าง																ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗										ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.๒๕๖๖	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตุม	จุดที่ ๑ บริเวณซอยบ้านใหม่หลังพาร์ม ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ บริเวณซอยบ้านแวงจันทร์ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ บริเวณซอยบ้านแวงจันทร์ (แยกขวา) ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๖๒,๑๐๐	บริเวณซอยบ้านใหม่หลังพาร์ม, บริเวณซอยบ้านแวงจันทร์และบริเวณซอยบ้านแวงจันทร์ (แยกขวา) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าตุม	กองช่าง											ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านธาตุ	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๒,๔๐๐	บริเวณกลุ่มบ้านหัวนา หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านธาตุ	กองช่าง												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการติดตั้งท่อกระจายเสียงทางไกลไร้สาย ทำตุม	ท่อกระจายเสียงทางไกลไร้สาย ประกอบด้วย ๑. ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) ๑ ชุด ๒. ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) (พื้นที่หมู่ ๑, หมู่ ๓ ตำบลท่าตุม และ หมู่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ) จำนวน ๔ จุด	๔๔,๘๐๐	ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) ๑ ชุด (แม่ข่าย) ๑ ชุด และ ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) (พื้นที่หมู่ ๑, หมู่ ๓ ตำบลท่าตุม และ หมู่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ) จำนวน ๔ จุด	สำนักปลัด/กองช่าง												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖										พ.ศ.๒๕๖๗										ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการทำงาน	ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗										
๖	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	จุดที่ ๑ บริเวณบ้านบางสมใจ ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ บริเวณบ้านบางจิม เพ็งชะตา ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร	๙๘,๐๐๐	บริเวณบ้านบาง สมใจและบริเวณ บ้านบางจิม เพ็ง ชะตา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	กองช่าง																						ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	
๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธาตุ	ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่ น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๑,๒๐๐	บริเวณบ้านบาง พระณี เจริญ ทรัพย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธาตุ	กองช่าง																							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตูม	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๔๐ ตารางเมตร ลูกรังโผล่ทางตามสภาพพื้นที่ ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕.๐๐ ท่อน, พร้อมบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๐ บ่อ หรือ HDPE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด ศก. ๔๐๐ มม. ความยาว ๔๘.๐๐ เมตร	๕๒๐,๙๐๐	บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตูม	กองช่าง																							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตูม	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๖.๐๐ ท่อน, บ่อ พัก คสล.พร้อมฝาปิด จำนวน ๓ บ่อ หรือ ระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑.๐๐ ท่อน, บ่อ พัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวน ๑๒ บ่อ -สักรั้วพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นสภาพ เดิมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ ตร.ม.	๕๔๗,๒๐๐	บริเวณบ้าน นางสุรินทร์ แนวประชา หมู่ที่ ๓ ตำบล ท่าตูม	กองช่าง																							ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๗										ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าชุม	ท่อระบายน้ำ คลม.เอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๗.๐๐ ท่อน, และบ่อพัก คลส. พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ บ่อ	๑๒๐,๕๐๐	บริเวณทางเข้าสำนักสงฆ์พนิมิตร หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าชุม	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	จุดที่ ๑ บริเวณบ้านข้างเขียงบ้านนายสนใจ ท่อระบายน้ำ คลส.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๕.๐๐ ท่อนรองระบายน้ำ ความยาว ๘๒ เมตร กับคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐-๑.๓๐ เมตร จุดที่ ๒ บริเวณบ้านนางพัน สนมสำโรงบ้านนายเด่น ท่อระบายน้ำ คลส.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๖.๐๐ ท่อน, - จุดลอกร่องระบายน้ำ ความยาว ๘๖ เมตร กับคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐-๑.๕๐ เมตร	๒๐๘,๐๐๐	บริเวณบ้านข้างเขียง-บ้านนายสนใจและบริเวณบ้านบางต้น สนมสำโรง-บ้านนายเด่น หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านธาตุ	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำริมทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชุม	ท่อระบายน้ำ คลส.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓.๐๐ ท่อน, และบ่อพัก คลส. พร้อมฝาปิด จำนวน ๑ บ่อ ร่องระบายน้ำ ความยาว ๘ เมตร ปากคลองกว้าง ๒ เมตร กับคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๘๐ เมตร	๘๓,๐๐๐	บริเวณบ้านลุงหย้วย หัสบุญ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชุม	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๓	โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านธาตุ	ท่อประปา PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ศก. ๒ นิ้ว จำนวน ๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ศก. ๒ นิ้ว จำนวน ๑ จุด	๑๑,๐๐๐	บริเวณบ้านงิ้วระยอง ศิริพงษ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านธาตุ	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๑๔	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารสำนักงานกับห้องประชุม พงชุมชน อบต.ท่าชุม	หลังคาคลุม ขนาดกว้าง ๖.๔๘ เมตร ยาว ๖.๘๘ เมตร	๑๘๖,๖๐๐	อบต.ท่าชุม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าชุม	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

บัญชีดำ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖						พ.ศ.๒๕๖๗						ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	จัดซื้อเก้าอี้บุวมมีพนักพิง	เก้าอี้บุวมมีพนักพิง จำนวน ๒๐ ตัว	๑๓,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด													ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด													๑๓,๐๐๐.-บาท
๓	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (ผู้บริหาร)	เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด													๗,๐๐๐.-บาท
๔	จัดซื้อชุดโซฟาต้อนรับแขก	ชุดโซฟาต้อนรับแขก จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด													๕,๐๐๐.-บาท
๕	จัดซื้อตู้หมักรีดไฟฟ้า	ตู้หมักรีดไฟฟ้า ขนาด ๓.๐๐x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด													๑๐๐,๐๐๐.-บาท
๖	จัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงาน	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๔ ฟุตหรือมากกว่า จำนวน ๒ ตัว	๑๕,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด													๑๕,๐๐๐.-บาท
๗	จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	โต๊ะสแตนเลส เอมกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว รายละเอียด	๓๐,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด													๓๐,๐๐๐.-บาท
๘	จัดซื้อเบาะรถจักรยานยนต์	เบาะรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑ ฟุต หรือมากกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ	๘๕,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	สำนักปลัด													ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	อบต.ท่าตูม	กองคลัง													๑๐,๙๕๐.-บาท

